

২০২৩-২০২৪ খ্রি: অর্থ বছরে দরপত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

এডিপি বরাদ্দ	৫০০.০০ লক্ষ	টেন্ডার ৮০টি, ২৪৭.৫ লক্ষ টাকা
এডিপি বিশেষ	১০০.০০ লক্ষ	টেন্ডার ৩২টি ৫৮.৮০লক্ষ টাকা
রাজস্ব	৭৫.২০ লক্ষ	টেন্ডার ০৮টি লক্ষ টাকা

এডিপি সাধারণ

ক্রমিক নং	টেন্ডার আইডি	প্যাকেজ নং ও প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	ঠিকাদারের নাম	মেয়াদ (দিন)	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১।	৯৯৪৭৫৯	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/01 (ক) নেত্রকোণা সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের ছোট কাইলাটি গ্রামের অসহায় ও গৃহহীন মো: সোহাগ হোসেনের গৃহ নির্মাণ(৩.০০) (খ) নেত্রকোণা সদর উপজেলায় প্রত্যাশা সাহিত্য গোষ্ঠি উন্নয়ন(২.০০) (গ) নেত্রকোণা সদর আধপূর দক্ষিণপাড়া পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (ঘ) নেত্রকোণা সদর ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে সার্বজনীন হরিমন্দির উন্নয়ন(২.০০) (ঙ) নেত্রকোণা সদর বাইশখার পূর্বপাড়া শ্মশানঘাট উন্নয়ন(২.০০)	১১,০০,০০০/-	১০,৪৫,০০০/-	মেসার্স জয়শ্রী এন্টারপ্রাইজ জয়নগর, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%	
০২।	৯৯৪৭৬০	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/02 (ক) নেত্রকোণা সদর রেডক্রিসেন্ট ভবন সংস্কার (৩.০০) (খ) নেত্রকোণা সদর বাংলা ইউনিয়নে চলন্তিকা পূজা মন্দির উন্নয়ন(২.০০) (গ) নেত্রকোণা সদর লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে জয়সিধপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (ঘ) নেত্রকোণা সদর মেদনী ইউনিয়নে সৈয়দপুর গ্রামের (হরিয়াতলা) হরিমন্দির উন্নয়ন(২.০০)	৯,০০,০০০/-	৮,৫৫,০০০/-	মেসার্স লাকী এন্টারপ্রাইজ সাতপাই, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%	
০৩।	৯৯৪৭৬১	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/03 (ক) নেত্রকোণা সদর ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে বড়ইডহর সার্বজনীন দুর্গাবাড়ী মন্দির উন্নয়ন (২.০০) (খ) নেত্রকোণা সদর উপজেলার হেনা ইসলাম কলেজ উন্নয়ন(৩.০০) (গ) নেত্রকোণা সদর মঙ্গনপুর বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্বাস আলী খান জামে মসজিদ উন্নয়ন (৩.০০) (ঘ) নেত্রকোণা সদর চল্লিশা ইউনিয়নে বাগড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(৩.০০)	১১,০০,০০০/-	১০,৪৫,০০০/-	মেসার্স ইমন এন্টারপ্রাইজ বাংলা, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%	
০৪।	৯৯৪৭৬৩	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/04 নেত্রকোণা সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গভীর নুলকূপ স্থাপন(৮.০০)	৮,০০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-	মেসার্স জয়শ্রী এন্টারপ্রাইজ জয়নগর, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৭০%	
০৫।	৯৯৪৭৬২	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/05 (ক) বারহাটা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গভীর নুলকূপ স্থাপন(৬.০০) (খ) নেত্রকোণা সদর ও বারহাটা উপজেলার জনগণের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ(১.০০) (গ) নেত্রকোণা সদর ও বারহাটা উপজেলার জনগণের মাঝে ডেউটিন বিতরণ(৩.০০) (ঘ) নেত্রকোণা সদর উপজেলাধীন ১নং মৌগাতী চুচুয়া বাজার আওয়ামীলীগ অফিসে মালামাল সরবরাহ (১.০০)	১১,০০,০০০/-	১০,৪৫,০০০/-	মোঃ আনিসুর রহমান শাহীন শহীদ মিনার রোড, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৮০%	
০৬।	৯৯৪৭৬৪	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/06 (ক) নেত্রকোণা সদর মৌগাতী ইউনিয়নে শেখ রাসেল পাঠাগার উন্নয়ন(৫.০০) (খ) নেত্রকোণা সদর ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে গরীবদের মাঝে সাবমার্জিবল পাম্প স্থাপন(৫.০০) (গ) নেত্রকোণা সদর চল্লিশা ইউনিয়নের বাগড়া ব্রীজ হতে কবি এমদাদখানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (২.০০)	১২,০০,০০০/-	১১,৪০,০০০/-	অপরূপা এন্টারপ্রাইজ সাতপাই, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৫০%	
০৭।	৯৯৪৭৬৫	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/07 (ক) নেত্রকোণা সদর মদনপুর ইউনিয়নের তেতুলিয়া নয়াপাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(৩.০০) (খ) বারহাটা উপজেলার সিংধা ইউনিয়নের চন্দ্রপুর লম্বাপাড়া মহল্লার মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (গ) নেত্রকোণা সদর উপজেলার পৌরসভাস্থ ৬নং ওয়ার্ড তেরীবাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (ঘ) বারহাটা উপজেলার সাহতা ইউনিয়নের নল্লা মহাশ্মশান উন্নয়ন (৩.০০)	১০,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-	মোঃ নূরুল ইসলাম নয়ন সনুরা, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	০%	

০৮।	৯৯৪৭৬৬	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/08 (ক) কেন্দ্রীয়া উপজেলার সায়মা শাহজাহান একাডেমী উন্নয়ন(৩.০০) (খ) কেন্দ্রীয়া উপজেলার দলপা ইউনিয়নের রাজঘাট ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(৩.০০) (গ) কেন্দ্রীয়া উপজেলাধীন কলসআটি পূর্বপাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(৩.০০) (ঘ) কেন্দ্রীয়া উপজেলাধীন রাজিবপুর মাথার বাড়ী আবুল হোসেনের বাড়ীর পার্শ্বের ঘাট নির্মাণ(৩.০০) (ঙ) কেন্দ্রীয়া উপজেলাধীন চন্দ্রগাতী এ. কে. এম. স্পোর্টিং ক্লাব উন্নয়ন(৩.০০)	১৫,০০,০০০/-	১৪,২০,০০০/-	মেসার্স এম.এইচ. এন্টারপ্রাইজ শিবগঞ্জ, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	২৫%
০৯।	১০০১৩৮৭	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/09 (ক) আটপাড়া ৩নং লুনেশ্বর ইউনিয়নের দৌলতপুর ঈদগাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (খ) আটপাড়া উপজেলার স্বরমুশিয়া ভবানীপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (গ) আটপাড়া উপজেলা কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান উন্নয়ন (৩.০০) (ঘ) আটপাড়া ৪নং বানিয়াজান ইউনিয়নের গাভুরকাছ পশ্চিমপাড়া বায়তুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন (৩.০০) (ঙ) আটপাড়া ২নং শুনই ইউনিয়নের গোয়াতলা বনুয়া হাওড়ের রাস্তায় বঙ্গ কালভার্ট নির্মাণ (২.০০) (চ) আটপাড়া ৪নং বানিয়াজান ইউনিয়নের ব্রুজের বাজার মিলনবাগ জামে মসজিদ উন্নয়ন (২.০০) (ছ) আটপাড়া উপজেলায় গরীব যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ(৩.০০)	১৭,০০,০০০/-	১৬,১৫,০০০/-	মেসার্স মীম কনস্ট্রাকশন মদন, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%
১০।	৯৯৪৭৬৮	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/10 (ক) পূর্বধলা উপজেলার পূর্বধলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণ(২.৫০) (খ) পূর্বধলা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(৩.০০) (গ) পূর্বধলা উপজেলার বান্দার জামে মসজিদ হতে আজগড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৬.০০)	১১,৫০,০০০/-	১০,৯২,৫০০/-	মেসার্স ভৌমিক ট্রেডার্স বড়বাজার, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	০%
১১।	৯৯৪৭৬৯	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/11 (ক) পূর্বধলা উপজেলাধীন জারিয়া সুইচ গেইট বায়তুন সালাম জামে মসজিদ উন্নয়ন(৬.৬০) (খ) পূর্বধলা উপজেলাধীন ঘাগড়া বাজারের জামে মসজিদ উন্নয়ন(৬.৬০)	১৩,২০,০০০/-	১২,৫৪,০০০/-	মেসার্স রতন ট্রেডার্স কুরাপড়, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	১৫/১১/২৪	৬০%
১২।	৯৯৪৭৭০	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/12 (ক) কলমাকান্দা উপজেলার কেলানী ইউনিয়নের দক্ষিণ রানীগাও ও বামনীকোনা গ্রামে ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(১.৫০) (খ) কলমাকান্দা উপজেলার সদর ইউনিয়নে বিশরপাশা হাওড়ের রাস্তা উন্নয়ন(২.০০) (গ) কলমাকান্দা উপজেলার নাগডাড়া এডভোকেট মজিদ সাহেবের বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন(৩.০০) (ঘ) কলমাকান্দা উপজেলাধীন রংছাতী শিংকাটা জামে মসজিদ উন্নয়ন(৪.০০)	১০,৫০,০০০/-	৯,৯৭,৫০০/-	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%
১৩।	৯৯৪৭৭১	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/13 (ক) কলমাকান্দা উপজেলাধীন নাজিরপুর ইউনিয়নের শিবনগর সার্বজনীন কবরস্থান উন্নয়ন(৩.০০) (খ) কলমাকান্দা উপজেলাধীন পুগলা ইউনিয়নের বাধে পুগলা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(৩.০০) (গ) কলমাকান্দা উপজেলাধীন খারনই ইউনিয়নের কুরাখালী জামে মসজিদ উন্নয়ন(৩.০০)	৯,০০,০০০/-	৮,৫৫,০০০/-	মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ সাতপাই, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৫০%
১৪।	৯৯৪৭৭২	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/14 (ক) কেন্দ্রীয়া হিলিমপুর গ্রামের ওয়াহেদ মিম্বার বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন(১০.২০) (খ) কেন্দ্রীয়া পৌরসভার আলীপুর গ্রামে জুয়েলের বাড়ীর সামনে পুকুরের ঘাট জনস্বার্থে উন্নয়ন(৩.০০) (ঘ) কেন্দ্রীয়া উপজেলার পাইকুড়া ইউনিয়নে পেইমই বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন (৩.০০)	১৬,২০,০০০/-	১৫,৩৯,০০০/-	কামরুল ইসলাম ট্রেডার্স কেন্দ্রীয়া, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%
১৫।	৯৯৪৭৭৪	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/15 (ক) বারহাট্টা উপজেলার সাহতা ইউনিয়নের বোয়ালজানা গ্রামের ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন(২.০০) (খ) বারহাট্টা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ফকিরের বাজার সংলগ্ন চরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(৩.০০) (গ) বারহাট্টা উপজেলার বৃকালিকা কামরুল হাসান এর বাসার সামনে থেকে আনজু বেগমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ(৬.০০) (ঘ) বারহাট্টা উপজেলার পশ্চিম মোয়াটি হাজী রুস্তম আলী হাফিজিয়া কওমী মাদ্রাসা উন্নয়ন (৩.০০)	১৪,০০,০০০/-	১৩,৩০,০০০/-	মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ সাতপাই, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	২০%
১৬।	৯৯৪৭৭৩	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/16 (ক) খালিয়াজুরী অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে সেলাই মেশিন বিতরণ(২.০০) (খ) খালিয়াজুরী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহ দুস্থদের মাঝে টিন বিতরণ(৩.০০) (গ) খালিয়াজুরী কৃষ্ণপুর ডাকবাংলোর সামনের রাস্তা মেরামত (৪.৫০) (ঘ) খালিয়াজুরী মেন্দিপুর অংশে উপজেলা প্রবেশদ্বার নির্মাণ(৪.০০)	১৩,৫০,০০০/-	১২,৮২,৫০০/-	মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ সাতপাই, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৩০%

১৭।	৯৯৪৭৭৫	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/17 (ক) দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ গরীবদের মাঝে সাবমার্জিবল পাম্প স্থাপন প্রকল্প(৩.০০) (খ) দুর্গাপুর উপজেলার কুল্লাগড়া ইউনিয়নে শশারপাড় মাইজপাড়া রাস্তা উন্নয়ন (৪.২০) (গ) দুর্গাপুর উপজেলায় কাকৈরগড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের লক্ষীপুর হারিছ বেগের বাড়ী হতে জহর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (৩.০০) (ঘ) দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ গরীবদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প (৩.০০) (ঙ) দুর্গাপুর উপজেলার জলসিড়ি পাঠকেন্দ্র উন্নয়ন (২.০০) (চ) দুর্গাপুর উপজেলার ঘাগড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(৩.০০)	১৮,২০,০০০/-	১৭,২৯,০০০/-	মেসার্স মীম কনস্ট্রাকশন মদন, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	০০%
১৮।	৯৯৪৭৭৬	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/18 (ক) মদন উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নের সাবমার্জিবল পাম্প স্থাপন(৪.২০) (খ) মদন উপজেলার চানগাঁও মড়লপাড়া জামে মসজিদের পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ(৩.০০) (গ) মদন উপজেলার নায়েকপুর বায়তুল কোরআন মাদ্রাসা উন্নয়ন(৩.০০)	১০,২০,০০০/-	৯,৬৯,০০০/-	জাবের জায়েদ এন্টারপ্রাইজ মোক্তারপাড়া, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪		৫০%
১৯।	৯৯৪৭৭৭	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/19 (ক) মোহনগঞ্জ উপজেলার মানারকান্দি মাদ্রাসায় দারুল হুদা এতিমখানা উন্নয়ন(৯.২০) (খ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ১নং বড়কাশিয়া বিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন(১.৫০) (গ) মোহনগঞ্জ উপজেলার মিয়াশি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(১.৫০) (ঘ) মোহনগঞ্জ উপজেলার কুড়েরপাড় মসজিদের পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ(১.০০) (ঙ) মোহনগঞ্জ উপজেলার সুখদেবপুর বানিহারী মসজিদ উন্নয়ন(৩.০০) (চ) মোহনগঞ্জ উপজেলার দৌলতপুর পুকুরপাড় রক্ষা মন্দির উন্নয়ন(২.০০)	১৮,২০,০০০/-	১৭,২৯,০০০/-	মেসার্স নবরত্ন ট্রেডার্স মদন, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৯০%
২০।	৯৯৪৭৭৮	e-Tender/ADP/GEN/ZPN/320/2023-2024/20 (ক) মদন উপজেলার হাসকুড়ি গ্রামের পরিমল চন্দ্রের বাড়ীর সামনের রাস্তা উন্নয়ন(৩.০০) (খ) মদন উপজেলার পরশখিলা দারুল কোরআন মাদ্রাসা উন্নয়ন(৩.০০) (গ) মদন চানগাঁও হাসকুড়ি আমিনুল হক মঞ্জু মিয়াব বাড়ির পাশে নদীরপাড়ে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ(৩.০০)	৯,০০,০০০/-	৮,৫৫,০০০/-	মোতাহার হোসেন খান মদন, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১০০%

এডিপি বিশেষ

ক্রমিক নং	টেন্ডার আইডি	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	ঠিকাদারের নাম	মেয়াদ (দিন)	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১।	৯৯৪৭৭৯	e-Tender/ADP/Special/ZPN/2155/2023-2024/01 (ক) খালিয়াজুরী মেন্দিপুর জিয়াখরা স্কুলের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (৩.০০) (খ) খালিয়াজুরী গাজীপুর পাঁচহাট বাজারের রাস্তার প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ(৩.০০) (গ) খালিয়াজুরী কুষ্টিপুর পূর্বমাথায় ঘাটলা নির্মাণ(২.০০) (ঘ) খালিয়াজুরী বাজার মসজিদ উন্নয়ন(২.৫০) (ঙ) খালিয়াজুরী কৃষ্ণপুর রহিছ তালুকদারের বাড়ির সামনে গ্লোপ প্রটেকশন নির্মাণ(৩.০০)	১৩,৫০,০০০/-	১২,৮২,৫০০/-	মেসাস ইরা কনস্ট্রাকশন নাগড়া, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৫০%	
০২।	৯৯৪৭৮০	e-Tender/ADP/Special/ZPN/2155/2023-2024/02 (ক) খালিয়াজুরী নগর আদমপুর গোয়ালবাড়ি লোকনাথ মন্দির উন্নয়ন(২.০০) (খ) খালিয়াজুরী নগর বাগাটিয়া বাজারের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ(৩.০০) (গ) খালিয়াজুরী নগর বাগাটিয়া প্রাইমারি স্কুলের দক্ষিণ মাথা হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(২.০০) (ঘ) মদন উপজেলার ৬নং ওয়ার্ড পৌরসভা আসকি পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (ঙ) মদন উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নে বায়তুল আমান জামে মসজিদ(২.০০) (চ) মদন ইমদাদপুর সওদাগর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন(১.৮০)	১২,৮০,০০০/-	১২,১৬,০০০/-	নাজমুল এন্টারপ্রাইজ মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	১০০%	
০৩।	৯৯৪৭৮১	e-Tender/ADP/Special/ZPN/2155/2023-2024/03 (ক) মদন গোবিন্দশ্রী রাজানিকান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন(২.০০) (খ) মদন গোবিন্দশ্রী পশ্চিম পাড়া গোরস্থানের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ(২.০০) (গ) মদন গোবিন্দশ্রী শশ্মানকলার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ(২.০০) (ঘ) মদন গোবিন্দশ্রী বোয়াহাটি জামে মসজিদের রাস্তা নির্মাণ(২.০০) (ঙ) মদন গোবিন্দশ্রী বারগরিয়া গোরস্থানের রাস্তা নির্মাণ(২.০০) (চ) মদন গোবিন্দশ্রী মনিকা হরি মন্দির সংস্কার(১.০০) (ছ) মদন মাঘান চক্রমপুর মন্দির সংস্কার(১.০০)	১২,০০,০০০/-	১১,৪০,০০০/-	সরকার কেবিনেট অজহর রোড, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৪০%	
০৪।	৯৯৪৭৮২	e-Tender/ADP/Special/ZPN/2155/2023-2024/04 (ক) মোহনগঞ্জ উপজেলার ৭নং ইউনিয়নে চরহাইজদা মৌজায় মলখালী হইতে সোনাপেড়ী মারাখলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(২.০০) (খ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ১নং ইউনিয়নে পানুর গ্রামের সেলিমের বাড়ি সম্মুখ হইতে হিরাসিয়া বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ(১.০০) (গ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ১নং ইউনিয়নে নয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট(২.০০) (ঘ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ১নং ইউনিয়নে বড় পাইকুরা হিন্দুপাড়া শশ্মানঘাট নির্মাণ(১.০০) (ঙ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ১নং ইউনিয়নে গাজীনগর হরি মন্দির উন্নয়ন(১.০০) (চ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ৪নং ইউনিয়নে গৌরাকান্দা কবরস্থান উন্নয়ন(২.০০) (ছ) মোহনগঞ্জ উপজেলা ১নং ইউনিয়নের বিরামপুর মাইজপাড়া নিমরুলের বাড়ির সম্মুখ হইতে আনোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন(১.৫০) (জ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ১নং ইউনিয়নে ভাররা গ্রামে ইউডেইন স্থাপন (১.০০)	১১,৫০,০০০/-	১০,৯২,৫০০/-	সকার কেবিনেট অজহর রোড, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৫০%	
০৫।	৯৯৪৭৮৩	e-Tender/ADP/Special/ZPN/2155/2023-2024/05 (ক) মোহনগঞ্জ উপজেলার ২নং ইউনিয়নে মামুদপুর শহিদুলের বাড়ির সীমানা হইতে মামুদপুর ফকির বাড়ির জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ (২.০০) (খ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ৫নং ইউনিয়নে শ্রীমন্তপুর দুলাল চক্রবর্তীর বাড়ি হইতে গোলকুর রাস্তায় ইউডেইন নির্মাণ (১.০০) (গ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ২নং ইউনিয়নে মামুদপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন (২.০০) (ঘ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ২নং ইউনিয়নে মামুদপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন (২.০০) (ঙ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ৪নং ইউনিয়নে খুরশিমুল বাজার কালি মন্দির উন্নয়ন(১.০০) (চ) মোহনগঞ্জ উপজেলার ৪নং ইউনিয়নে বড়মেখাম জামে মসজিদ উন্নয়ন (১.০০)	৯,০০,০০০/-	৮,৫৫,০০০/-	মেসার্স রিংকি এন্টারপ্রাইজ আনন্দ বাজার, নেত্রকোণা	৯০	২৯/০৯/২০২৪	০৬/০১/২০২৫	৫০%	

রাজস্ব

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	ঠিকাদারের নাম	মেয়াদ (দিন)	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন মেরামত	৬,০০,০০০/-	৫,৯৮,৭৭২/-	মেসার্স রেনো এন্টারপ্রাইজ মদন, নেত্রকোণা	৬০	৩১/০৩/২৪	০৩/০৪/২৪	১০০%	
০২।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস কক্ষে ফার্নিচার সরবরাহ ও ইন্সটলমেন্ট ডিজাইনকরণ	১১,০০,০০০/-	১০,৯৯,০০০/-	মেসার্স আশা এন্টারপ্রাইজ উলুয়াটি, নেত্রকোণা	৩০	২৫/০২/২৪	০৫/০২/২৪	৫০%	
০৩।	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, নেত্রকোণা অফিস কক্ষে ফার্নিচার সরবরাহ ও ইন্সটলমেন্ট ডিজাইনকরণ	২০,০০,০০০/-	১৯,৯৮,৬৫৭/-	ইসতিয়াক ওসমান তালুকদার নাগড়া, নেত্রকোণা	৬০	২১/০৫/২৪	০৫/০২/২৪	৫০%	
০৪।	জেলা পরিষদ অফিস ভবনের তৃতীয় তলার বারান্দা, সিঁড়ি ও ২টি কক্ষ টাইলস ও রং করণ	৪,৫০,০০০/-	৪,৫০,০০০/-	মেসার্স রেনো এন্টারপ্রাইজ মদন, নেত্রকোণা	৬০	২৫/০২/২৪	১০/০৩/২৪	১০০%	
০৫।	জেলা পরিষদ কার্যালয়ের ৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার নির্মাণ	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	মেসার্স রাতুল রায়হান এন্টারপ্রাইজ পূর্বধলা, নেত্রকোণা।	৩০	২৫/০২/২৪	১০/০৩/২৪	১০০%	
০৬।	সদর কাচারী ডাকবাংলো সংলগ্ন সুপার মার্কেটের বাথরুম ও ড্রেইন নির্মাণ	১৩,৪০,০০০/-	১২,৭৩,০০০/-	মেসার্স শেখ সাদিক আদনান নূর এন্টারপ্রাইজ, সদর, নেত্রকোণা	১২০	২৪/০২/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	
০৭।	জেলা পরিষদ অফিস ভবনের তৃতীয় তলার পশ্চিম অংশ সংস্কার	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	মেসার্স রেনো এন্টারপ্রাইজ মদন, নেত্রকোণা	৩০	২৫/০২/২৪	০৫/০২/২৪	১০০%	
০৮।	নেত্রকোণা জেলার হতদরিদ্র অসহায় ও দুঃস্থ জনসাধারণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করণ	২৪,০০,০০০/-	২৪,৫০,০০০/-	মেসার্স মৌপ্রিয়া মৌনতা এন্টাঃ নাগড়া, নেত্রকোণা	৩০	২১/০৫/২৪	০৯/০৬/২৪	১০০%	